
财政项目支出绩效自评报告

项目名称：郑州市档案馆搬迁经费

项目单位：郑州市档案馆

主管部门：郑州市档案馆

2023 年 09 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

郑州市档案馆搬家费用 89.8 万元；

郑州市档案馆库房设备费用 3166.83 万元；

档案抢救修复设备及消毒设备费用 76 万元；

《郑州历史发展成就档案陈列展览》布展费用 2352.56 万元。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	1000.00	1000.00	0.00	0.0%
政府预算资金	1000.00	1000.00	0.00	0.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	null
拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	null
使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	null

预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	null
----------	--------------------------	------

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

目标：郑州市档案馆“四个中心”档案新馆库房设备配置安装

2.项目年度绩效目标完成情况

因追加资金未批复，差额过大，无法开始招标，经协商，该项目 2022 年未开展。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：郑州市档案馆搬迁经费绩效自我评价结果为:总得分 30 分，属于"差"。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

郑州市档案馆库房设备经费;

2.没有完成绩效目标的指标

档案手推车配备; 特藏展墙边柜设施购置安装; 特殊文书档案储存设施购置安装; 手动文书档案密集架; 特藏书画储存设施购置安装; 特藏中心展柜设施购置安装; 报刊档案储存设施购置安装; 手动财务档案密集架购置安装; 特藏挂画储存设施购置安装; 特藏底图档案储存设施购置安装; 特藏档案储存设施购置安装; 超大重型实物档案储存设施购置安装; 珍藏照片档案储存设施购置安装; 典藏图书档案储存设施购置安装; 珍藏名人档案储存设施购置安装; 登高梯配备; 重型特藏防磁柜储存设施购置安装; 重型实物档案储存设施购置安装; 设备安装调试完成率; 档案馆库房设备安装调试完成时间; 是否对档案管理改善; 馆藏发展空间; 档案保管效率; 服务对象满意度;

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

因追加资金未批复，差额过大，无法开始招标，经协商，该项目 2022 年未开展。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

因追加资金未批复，差额过大，无法开始招标，经协商，该项目 2022 年未开展。2023 年据实安排。

2.对预算安排及执行情况的建议

因追加资金未批复，差额过大，无法开始招标，经协商，该项目 2022 年未开展。

3.对资金管理的建议

因追加资金未批复，差额过大，无法开始招标，经协商，该项目 2022 年未开展。

4.对项目管理的建议

因追加资金未批复，差额过大，无法开始招标，经协商，该项目 2022 年未开展。

5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	得分	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	郑州市档案馆库房设备经费	≤1000 万元	0 万元	10	10	
产出指标	数量指标	档案手推车配备	=13 部	0 部	1	0	因追加资金未批复，差额过大，无法开始招标，经协商，该项目 2022 年未开展。
		特藏展墙边柜设施购置安装	=26 组	0 组	1	0	因追加资金未批复，差额过大，无法开始招标，经协商，该项目 2022 年未开展。
		特殊文书档案储存设施购置安装	=590 节	0 节	1	0	因追加资金未批复，差额过大，无法开始招标，经协商，该项目 2022 年未开展。
		手动文书档案密集架	=1262 节	0 节	1	0	因追加资金未批复，差额过大，无法开始招标，经协商，该项目 2022 年未开展。
		特藏书画组	=3 组	0 组	1	0	因追加资金未批复，差额过

		储 存 设 施 购 置 安 装					大，无法开始招 标，经协商，该项 目 2022 年未开 展。
		特 藏 中 心 展 柜 设 施 购 置 安 装	=56 组	0 组	1	0	因追加资金 未批复，差额过 大，无法开始招 标，经协商，该项 目 2022 年未开 展。
		报 刊 档 案 储 存 设 施 购 置 安 装	=84 组	0 组	1	0	因追加资金 未批复，差额过 大，无法开始招 标，经协商，该项 目 2022 年未开 展。
		手 动 财 务 档 案 密 集 架 购 置 安 装	=22 7 节	0 节	1	0	因追加资金 未批复，差额过 大，无法开始招 标，经协商，该项 目 2022 年未开 展。
		特 藏 挂 画 储 存 设 施 购 置 安 装	=27 组	0 组	1	0	因追加资金 未批复，差额过 大，无法开始招 标，经协商，该项 目 2022 年未开 展。
		特 藏 底 图 档 案 储 存 设 施 购 置 安 装	=18 组	0 组	1	0	因追加资金 未批复，差额过 大，无法开始招 标，经协商，该项 目 2022 年未开 展。
		特 藏 档 案	=33 0 组	0 组	1	0	因追加资金 未批复，差额过

		储 存 设 施 购 置 安 装					大，无法开始招 标，经协商，该项 目 2022 年未开 展。
		超 大 重 型 实 物 档 案 储 存 设 施 购 置 安 装	=16 组	0 组	1	0	因追加资金 未批复，差额过 大，无法开始招 标，经协商，该项 目 2022 年未开 展。
		珍 藏 照 片 档 案 储 存 设 施 购 置 安 装	=11 9 组	0 组	1	0	因追加资金 未批复，差额过 大，无法开始招 标，经协商，该项 目 2022 年未开 展。
		典 藏 图 书 档 案 储 存 设 施 购 置 安 装	=13 2 组	0 组	1	0	因追加资金 未批复，差额过 大，无法开始招 标，经协商，该项 目 2022 年未开 展。
		珍 藏 名 人 档 案 储 存 设 施 购 置 安 装	=12 8 组	0 组	1	0	因追加资金 未批复，差额过 大，无法开始招 标，经协商，该项 目 2022 年未开 展。
		登 高 梯 配 备	=13 部	0 部	1	0	因追加资金 未批复，差额过 大，无法开始招 标，经协商，该项 目 2022 年未开 展。
		重 型 特 藏	=60 组	0 组	1	0	因追加资金 未批复，差额过

		防磁柜 储存设 施购置 安装					大，无法开始招 标，经协商，该项 目 2022 年未开 展。
		重 型实物 档案储 存设施 购置安 装	=39 8 组	0 组	1	0	因追加资金 未批复，差额过 大，无法开始招 标，经协商，该项 目 2022 年未开 展。
	质量 指标	设 备安装 调试完 成率	≥90 %	0%	6	0	因追加资金 未批复，差额过 大，无法开始招 标，经协商，该项 目 2022 年未开 展。
	时效 指标	档 案馆库 房设备 安装调 试完成 时间	≤10 0 天	365 天	6	0	因追加资金 未批复，差额过 大，无法开始招 标，经协商，该项 目 2022 年未开 展。
效 益指标	社会 效益指标	是 否对档 案管理 改善	是	0%	9	0	因追加资金 未批复，差额过 大，无法开始招 标，经协商，该项 目 2022 年未开 展。
		馆 藏发展 空间	扩大	0%	8	0	因追加资金 未批复，差额过 大，无法开始招 标，经协商，该项 目 2022 年未开 展。
		档 案保管	提升	0%	8	0	因追加资金 未批复，差额过

		效率					大，无法开始招 标，经协商，该项 目 2022 年未开 展。
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对 象满意 度	≥80%	0%	5	0	因追加资金未批 复，差额过大，无 法开始招标，经协 商，该项目 2022 年未开展。
